



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โทร. 0 3864 7505 ต่อ 13

ที่ รย 73801/380 วันที่ 5 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม – มีนาคม 2566)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

## 1.เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดกรอบให้รายงานผลการติดตามและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายงานผลการดำเนินงานรวมในรอบ ไตรมาสที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) จำนวน 43 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมด 111 โครงการ เป็นเงิน 33,277,429.-บาท
- 2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ
- 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ
- 2.3 โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)\*\* จำนวน 1 โครงการ

## 2.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงาน ของแต่ละกอง และได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2566)จำนวน 29 โครงการตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมด 111 โครงการ เป็นเงิน 33,277,429.-บาท โอนเพิ่ม 204,773.-บาท
  - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,482,202.00 บาท
  - 2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ
  - 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ
  - 2.3 เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก จำนวน 1 โครงการ
  - 1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยวังปลา 3 หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา
- \*\*ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค\*\***

2.4 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ✓

1) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

2.5 โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)\*\* จำนวน 5 โครงการ

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน 10,231,192.28บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย 23,251,009.72บาท

ของโครงการตามแผนพัฒนาของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

### 3. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

### 4. ข้อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จึงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม – มีนาคม 2566)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวโสภิตา โกมินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เสนอขอรับเงินอุดหนุน

(นางจีรนันท์ ตองตงรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- รับทราบ

(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

อนุมัติตามที่เสนอ

ไม่อนุมัติ.....

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย วังปลา ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๗,๑๗๖	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๖)  ไตรมาศ ๒
**ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**						
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า สาธารณะ (สายดับ) ซอยเนินมะตูม (บน) หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๔๘,๖๓๙	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๖)  ไตรมาศ ๒
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายมาบจันทร์-เตาคู หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๐,๘๕๔	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๖)  ไตรมาศ ๒
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยเขาแก้ว ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๘,๕๗๑	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๖)  ไตรมาศ ๒
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายหนองคันทัน-มาบ จันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๑,๑๔๑	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๖)  ไตรมาศ ๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูม ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๖,๗๐๐	๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> ไตรมาส ๒
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสีหิ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาโน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๙๐๐	๒๑๗,๐๐๐	กองช่าง	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> ไตรมาส ๒
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแหล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๒๔,๗๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ม.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิว ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๓๗,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๔๐๐	-	กองช่าง	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระทอนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๒๕,๔๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ 6	(ก.พ.-พ.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๒</b>
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๓,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b>
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตาเที่ยง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	- <sup>1</sup>	(มี.ค.-มิ.ย.๖๖) <b>ไตรมาส ๒</b>
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามุข ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๙๑,๑๔๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b>
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๒๖,๕๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b>
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองห้วยโบสถ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๖,๖๐๐	-	กองช่าง	- <sup>2</sup>	(มี.ค.-มิ.ย.๖๖) <b>ไตรมาส ๒</b>
๑๘	โครงการก่อสร้างหลังคา กันสาด อาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๕๒,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	- <sup>3</sup>	(มี.ค.-พ.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๒</b>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย ร่วมพัฒนาเชื่อมต่อซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๑,๘๐๐	๕๑,๘๐๐	กองช่าง	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> ไตรมาส ๒
๒๐	โครงการติดตั้งระบบพลังงาน ทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๒๙,๔๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๒๑	โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๔,๒๐๐	-	กองช่าง	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๒	โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) สายหนองคันไถ-มาบจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำที่ลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย มาบจันทร์-เตาคู่ หมู่ที่ ๗ บ้าน มาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๒๐๙,๓๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๗๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ลว ๑๕ธ.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการปรับปรุงก่อสร้างหลังคา โรงกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๔๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b> แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ สว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นวาง ถังประปา ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๕,๓๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b> แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ สว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๖	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลภายใน หมู่บ้านพร้อมล้างเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๕,๒๐๐	๕๕,๒๐๐	กองช่าง	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๒</b>

4

X

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๗	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b>
๒๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๔๕๖	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๒</b>
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๒</b>
๓๐	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบ การณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๓๖๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๑</b>
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเนินสำราญ					
	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๗๑,๗๕๐	๓๙๓,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-มี.ค.๖๖) (เม.ย.-ก.ย.๖๖)
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๕๕,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๕) (เม.ย.-พ.ค.๖๖)
	- ค่าหนังสือเรียน	๒๖,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖)
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๖,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖)
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๙,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖)
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๔,๕๐๐	๖๕,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๑</b>
	<b>โอนเพิ่ม</b>	<b>๔๗,๖๕๐</b>				
๓๒	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๔</b>
๓๓	อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b>
๓๔	โครงการค่ายภาษาไทยสู่นิสัยรักการ อ่านโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b>
๓๕	อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๒</b>



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๖	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b>
๓๗	โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดระยอง	๑๑,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มิ.ย.-ก.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๓</b>
	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๖) <b>ไตรมาส ๔</b>
๓๘	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๔</b>
๓๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๑</b>
๔๐	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๙๖๑,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๙๑๕	๔๘๘,๙๑๕	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๕)(เม.ย.-พ.ค.๖๖) <b>ไตรมาส ๑</b>
๔๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขายายชุม	๓๖๑,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๗๑,๒๐๘	๑๙๕,๕๕๒	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖)(เม.ย.-ก.ย.๖๖) <b>ไตรมาส ๑</b>
๔๒	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖)(เม.ย.-ก.ย.๖๖) <b>ไตรมาส ๑</b>
๔๓	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖)(เม.ย.-ก.ย.๖๖) <b>ไตรมาส ๑</b>

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลแกลง	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๔๕	โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๓,๙๖๕	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๗	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
๔๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	๖,๓๒๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๕๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๒๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุม ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบล แกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘,๗๐๐  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๘,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>  ไตรมาส ๒
๕๒	โครงการปั่นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๑๓,๕๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)  ไตรมาส ๑
๕๓	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๖)  ไตรมาส ๓
๕๔	โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖)  ไตรมาส ๓  แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๕	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่ง ความสุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๖)  ไตรมาส ๓
๕๖	โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๖)  ไตรมาส ๓
๕๗	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัย และศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๒,๐๘๐	สำนักปลัดฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>  ไตรมาส ๒

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> ไตรมาส ๑
๕๙	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> ไตรมาส ๑
๖๐	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	๑๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๑	โครงการปกป้องเขตชุมชนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๔๕๖.๐๘	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๖๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๕,๐๐๐	๗,๔๒๘	กองคลัง	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> ไตรมาส ๑



๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๔	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๘๙,๖๐๐	๔,๐๑๘,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๕	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๕๕,๒๐๐	๗๒๙,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๖	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ธ.ค.๖๕-ก.พ.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๘	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แก่ง	๘๕,๗๗๕	๘๓,๙๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๙	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๗,๗๔๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ 9	(ก.พ.-เม.ย.๖๖) (มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๒
๗๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๑๖,๐๕๔	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๔๘๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ 10	(ก.พ.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๒
๗๓	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๔	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๕	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๖	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๗	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๘	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๙	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๘๐	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒,๕๑๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย	๙๖๐,๐๐๐	๓๕๖,๐๒๒	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)  ไตรมาส ๑
๘๒	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๒๒๒,๗๕๐ โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐	๖๐๑,๔๔๖	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)  ไตรมาส ๑

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

#### ๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๓	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๖)  ไตรมาส ๔  แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓  ลว. ๑๕มี.ค.๒๕๖๖
๘๔	โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้ ฮอร์โมนชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๖)  ไตรมาส ๓  แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓  ลว. ๑๕มี.ค.๒๕๖๖
๘๕	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖)  ไตรมาส ๓

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๖	โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖)  ไตรมาส ๓

๑. วัสดุงานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๘๙๑,๐๓๓	๔๕๐,๒๐๐.๖๔	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)  ไตรมาส ๑

๒. วัสดุเครื่องแต่งกาย

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๘	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการ ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๖)  ไตรมาส ๓

๓. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๙	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	- 5	(ก.พ.-พ.ค.๖๖)  ไตรมาส ๒



๔. วัสดุอื่น

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๐	ภาชนะรองรับขยะ	๕๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

12

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖๖,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓
๓	เก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕	เก้าอี้สำนักงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองสาธารณสุข	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘	ติดตั้งเสียงไร้สายภายในพื้นที่ ตำบลแกลง	๒๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๐	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๑	โทรทัศน์ แอน ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	ติดตั้งรั้วสแตนเลสสำเร็จรูป อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๕,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๕	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและวัสดุ อุปกรณ์	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกหลง อำเภอรวยอง จังหวัดระยอง	๓,๖๔๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)  ไตรมาส ๑
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกหลง อำเภอรวยอง จังหวัดระยอง	๑,๖๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)  ไตรมาส ๑