



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด อบต... องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง... โทร. 0 3864 7505 ต่อ 13

ที่ รย.73801/752... วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

1.เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดกรอบให้รายงานผลการติดตามและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายงานผลการดำเนินงานรวมในรอบ ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2566) จำนวน 29 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมด 111 โครงการ

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ

1.3 เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก จำนวน 1 โครงการ

1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยวังปลา 3 หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา

***ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**

1.4 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

1.5 โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)** จำนวน 5 โครงการ

2.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงาน ของแต่ละกอง และได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) จำนวน 40 /โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมด 111 โครงการ เป็นเงิน 33,277,429.-บาท โอนเพิ่ม 204,773.-บาท
 - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมด 5 โครงการ เป็นเงิน 662,000.-บาท
 - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมด 4 โครงการ เป็นเงิน 1,301,100.-บาท
- รวมโครงการทั้งหมด 118 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,445,302.00 บาท

- 2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ
- 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ
- 2.3 โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ
- 2.4 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1) โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว

งบประมาณเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 - 2	10,231,192.28บาท
งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน ไตรมาสที่ 3	9,807,993.09บาท
รวมงบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 - 3	20,039,185.37บาท
งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย	15,406,116.63บาท

ของโครงการตามแผนพัฒนาของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

3. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

4. ข้อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวโสภิตา โกมินทร์)


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก...

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดทราบ

เทศบาลตำบลแก่ง
, จังหวัดบุรีรัมย์



(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- ทราบ



(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย วังปลา ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๗,๑๗๖	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า สาธารณะ (สายดับ) ซอยเนินมะตูม (บน) หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๔๘,๖๓๙	๑๙๑,๙๕๓.๖๖	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายมาบจันทร์-เตาคู่ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๐,๘๕๔	๑๙๒,๐๔๘.๔๔	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยเขาแก้ว ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๘,๕๗๑	๖๓,๑๒๓.๕๕	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายหนองคันไถ-มาบ จันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๑,๑๔๑	๙๓,๘๘๔.๖๘	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๖,๗๐๐	๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสีทรี หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ X
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาโน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๙๐๐	๒๑๗,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแหลม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๒๔,๗๐๐	๓๓๗,๖๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิ่ว ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๓๗,๖๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๔๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ X แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระทอนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๒๕,๔๐๐	๖๑๘,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๓,๖๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓ X
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตาเที่ยง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามุข ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๙๑,๑๔๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ X
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หัวฟุ้ง ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๒๖,๕๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ X
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองห้วยโบสถ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๖,๖๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๑๘	โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๕๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	(มี.ค.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย ร่วมพัฒนาเชื่อมต่อซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๑,๘๐๐	๕๑,๘๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒๐	โครงการติดตั้งระบบพลังงาน ทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๒๙,๔๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๒๑	โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๔,๒๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๒	โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) สายหนองคันไถ-มาบจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๔,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำที่ลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย มาบจันทร์-เตาคุ หมู่ที่ ๗ บ้าน มาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๒๐๙,๓๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๗๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ลว. ๑๕ธ.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการปรับปรุงก่อสร้างหลังคา โรงกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๔๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ศ.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ถว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นวาง ถังประปา ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๕,๓๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ศ.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ถว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๖	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลภายใน หมู่บ้านพร้อมล้างเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๕,๒๐๐	๕๕,๒๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖,๓๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๓๖,๓๐๐	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ศ.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๕๓,๗๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๑๕๓,๗๐๐	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ศ.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๓๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๕๖	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๖) ไตรมาส ๒
๓๒	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๓๖๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ					
	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๗๑,๗๕๐	๘๑๙,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	โอนเพิ่ม	๔๗,๖๕๐				
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าหนังสือเรียน	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๔,๕๐๐	๖๕,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๓๔	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๔
๓๕	อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๓๖	โครงการค่ายภาษาไทยสุนิสารักการอ่านโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๓๗	อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๘	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๓๙	โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดระยอง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๔๐	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔
๔๑	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔
๔๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๙๖๑,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๙๑๕	๙๙๒,๗๑๕	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขายายชุม	๓๖๑,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๗๑,๒๐๘	๔๓๒,๔๐๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๖	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลแก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๖๔๑	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔๘	โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๓,๙๖๕	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕๐	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลแก่ง	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๑	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๑๒๗,๐๐๐ (วงเงินงบประมาณ)	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๒	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	๖,๓๒๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๕๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	๖,๓๒๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๒๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล แกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘,๗๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๘,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕๗	โครงการป็นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๒๐,๔๕๘	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๕๘	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๙	โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๓๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
๖๐	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่ง ความสุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	๓๘,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๖๑	โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๓
๖๒	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัย และศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๒,๐๘๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖๔	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖๕	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด	๑๗,๕๐๐	๕,๙๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๖	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระมหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๔๕๖.๐๘	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	๕๐,๐๐๐	๑๒,๘๕๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๖๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๕,๐๐๐	๗,๔๒๘	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๘๙,๖๐๐	๖,๐๔๕,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๐	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๕๕,๒๐๐	๑,๐๙๑,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๑	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๒	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๓	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก่ง	๘๕,๗๗๕	๘๓,๙๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๓๐,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ค.-ก.ค. ๖๖) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๗,๗๕๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๖) (มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๒
๗๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๓๔,๘๖๗.๘๖	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๗	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๑๖,๐๕๔	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๔,๓๕๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๗๙	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๔๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๘๐	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๑	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๘๒	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๘๓	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๘๔	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๘๕	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๔๒,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๘๖	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๑,๔๑๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๘๗	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย	๙๖๐,๐๐๐	๕๙๑,๘๔๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๘๘	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๒๒๒,๗๕๐ โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐	๘๐๙,๕๙๘	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๘	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ สว. ๑๕มี.ค.๒๕๖๖
๘๙	โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้ฮอร์โมนชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค. ๖๖) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ สว. ๑๕มี.ค.๒๕๖๖
๙๑	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๒	โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง	๒๐,๐๐๐	๑๒,๗๑๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓

๑. วัสดุงานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๘๙๑,๐๓๓	๕๙๖,๗๑๔.๑๖	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

๒. วัสดุเครื่องแต่งกาย

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๔	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่อาสาศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ศ.-ม.ย.๖๖) ไตรมาส ๓

๓. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๕	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๙๒,๘๘๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๔. วัสดุอื่น

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๖	ภาชนะรองรับขยะ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖๖,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓
๓	เก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕	เก้าอี้สำนักงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองสาธารณสุข	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘	ติดตั้งเสียงไร้สายภายในพื้นที่ ตำบลแก่ง	๒๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๐	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๑	โทรทัศน์ แอน อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	ติดตั้งรั้วสแตนเลสสำเร็จรูป อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๕,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๕	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๖	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดและวัสดุ อุปกรณ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๓๓๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๕.๓ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมรถส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกทุกน้ำ) หมายเลข ทะเบียน ๘๒-๐๑๘๔ ระยอง โดยมีรายการปรับปรุงซ่อมแซมดังนี้ - ปะผุและทำสี - เปลี่ยนพื้นเครื่องสูบน้ำท้ายรถ - ซ่อมระบบหม้อลมและระบบ ห้ามล้อ - ซ่อมระบบสัญญาณไฟวับวาบ - รายการอื่นๆที่จำเป็น	๒๕๐,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่๓)

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น	๑๕,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๑๔,๙๘๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอรวยง จังหวัดระยอง	๓,๖๔๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๘๓๙,๙๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอรวยง จังหวัดระยอง	๑,๖๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วงโบสถ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๐๑,๑๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มิ.ย.-ธ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่๓)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๓๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มิ.ย.-ต.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่๓)